

Inv tot 21.3.2023.

PORIN VESI

INVESTOINTISUUNNITELMA 2023

Investointikohde	johtokunta 20.12.2022	yht. €	arvio to- teumasta, €	arvio yht. €	valm.aste %	aloitus	valmis
Hallinto		0		0			
Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.		1 580 000		1 589 000			
Alavesisäiliöiden saneerausta	1 460 000		1 400 000		80		15.6.
Harjakangas kalkin syöttö uusinta	120 000		154 000		10		15.12.
Lavian puhdistamon ilmastuskompressorit			35 000			1.5.	15.12.
Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus		0		0			
Verkostoyksikkö							
Suunnittelu		0		0			
Vesijohtoverkosto							
Vesijohtoverk. laajentaminen		190 000		140 000			
PM 273 Järviojantie, Vaininontie, Ratsuntie, Lammahaantie,-po	80 000		80 000		50		31.5.
KV Radanvarrentie	20 000		20 000			15.8.	30.11.
KV Rapsitie, Liinaharja	5 000		5 000			auki	
KV Alasintie, Palstakallio	5 000		5 000			15.9.	30.11.
määrittelemättömät	80 000		30 000				
Vesijohtoverk. saneeraus		790 000		831 000			
KV Uusikoivisto, osa	100 000		100 000			1.6.	15.12.
MJ 272 Tahkoluodon syöttö, 1400 m 225PEH	120 000		120 000		60		30.6.
KV Vähäraumantien 200V 1950/160PEH, 1100 m.	150 000		150 000			1.6.	15.10.
KV Makasiintie,- Korpolaisten- ja Murtotie, 300V, 1950/225	150 000		150 000			1.8.	15.12.
PM 284 Kiurukuja, 150 m, 160 PE	30 000		30 000		40		31.3.
KV 285 Uudenniityntie, 400 m, 110 PE	40 000		40 000		30		31.3.

PM	287 Sampola, Puhurintie	70 000		70 000	50		15.4.
PM	Sinerväisen-,Herhiläisen-,Saarelaisen-,Suvantolaisent	70 000		70 000		1.4.	30.6.
	Määrittelemättömät	60 000		27 000			
	Rajajuopa 2022			44 000			15.12.
	Lukkarinnansannantie 2022			30 000			31.1.
Viemäriverkosto							
	Viem.verk. laajentaminen		270 000		270 000		
	tonttituotanto						
KV	Radanvarrentie	60 000		60 000		15.8.	30.11.
PM	274 Järviojantie, Vaininontie, Ratsuntie, Lammahaantie,-po	80 000		80 000	50		31.5.
MJ	271 Tahkoluodon siirtoviemäri, 1500 m	120 000		120 000	30		30.6.
KV	Rapsitie, Liinaharja	5 000		5 000		auki	
KV	Alasintie, Palstakallio	5 000		5 000		15.9.	30.11.
	Viem.verk. saneeraus		1 625 000		1 625 000		
PM	280 Pääviemäri 425 m 1600B ja välppärakennus	1 200 000		1 200 000	5		10.6.
MJ	278 Valajankatu, Tehdaskatu, 300B/400B	45 000		45 000	50		30.6.
MJ	278 Korsitie	15 000		15 000	100		15.3.
PM	278 Noormarkku, n.1200 m määrittelemättömät	300 000 65 000		300 000 65 000	50		
	Kalusto		0		0		
	Hulevesiverkoston laajentaminen		120 000		120 000		
	tonttituotannon määrittelemättömät	35 000		35 000			
PM	275 Järviojantie, Vaininontie, Ratsuntie	80 000		80 000	50		31.5.
KV	Rapsitie, Liinaharja	5 000		5 000		auki	
	Hulevesiverkoston saneeraus		25 000		25 000		
MJ	279 Valajankatu, 300B, 200m	25 000		25 000	100		31.3.
Pumppaamot							
	Pumppaamot		200 000		200 000		
	Tasatie	100 000		0			
PM	286 Pyntösjärvi	100 000		200 000	10		31.8.

Mittarikorjaamo

Vesimittarit

etäluettavat mittarit

MENOT YHTEENSÄ

200 000	200 000	200000	200 000			31.12.
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			