

## PORIN VESI, LIIKELAITOS

Tilanne 3.6.2024

## INVESTOINNIT 2024

Investointikohde	johtokunta 19.12.2023	yht. €	arvio to- teumasta, €	arvio yht. €	valm.aste %	aloitus	valmis
<b>SANEERAUSINVESTOINNIT</b>							
<b>Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.</b>		<b>1 410 000</b>		<b>1 705 000</b>			
Alavesisäiliön B saneeraus	650 000		865 000		99		24.5.
Harjakankaan lämmityksen uusinta	300 000		430 000		20		31.12.
Harjakangas paineilmakompressorit ml. putkiston sekä sähköjen muutos	200 000		200 000		40		31.10.
Harjakangas puhdasvesipumpun uusinta	170 000		210 000		10		30.11.
Harjakangas-kuilukaivojen putkistomuutokset	90 000						
<b>Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus</b>		<b>30 000</b>		<b>0</b>			
Lavian jätevedenpuhdistamon katon korjaus	30 000						
<b>Vesijohtoverkosto</b>							
<b>Vesijohtoverkosto</b>		<b>980 000</b>		<b>980 000</b>			
Uusikoivisto, jatkuu 2024 Riihikedonkatu, Uusikoivistontie	200 000		200 000		20		15.9.
Puhurintie Aarnintie yhteys	200 000		200 000		50		30.6.
Saarelaisen-, Suvantolaisentie	150 000		150 000		30		30.7.
Makasiinintie,-Korpolaisten- ja Murtotie. 300V, 1950/225 PEH, 900m	150 000		150 000			1.8.	30.9.
Murskatie	65 000		65 000			1.10.	15.11.
Rusthollintie	65 000		65 000			15.9.	30.10.
Karttatie	50 000		50 000			1.7.	15.9.
erittelemättömät	100 000		100 000				
<b>Viemäriverkosto</b>							
<b>Jätevesiviemäriverkosto</b>		<b>1 405 000</b>		<b>1 277 304</b>			
303 Pihlava tulo Reposaari 1400 m B800 ja B1000	1 100 000		1 000 000		100		30.4.
312 Pormestarinluoto, 600B, 600m	200 000		177 304		100		1.2.
Kaivojen sukutukset			40 000			3.6.	30.10.
Tapulikatu sukutus			60 000			3.6.	31.7.
erittelemättömät	105 000		0				
<b>Hulevesiverkoston saneeraus</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
	0						
<b>Pumppaamot</b>							
<b>Pumppaamot saneeraus</b>		<b>250 000</b>		<b>300 000</b>			
317 Nyylundin pumppaamon linjan tarpeet	100 000		150 000		10		31.12.
Pumppaamosaneeraus, Leppäkorven jv-pumppaamo	75 000		75 000			1.6.	30.8.
Pumppaamosaneeraus, Viljapellon jv-pumppaamo	75 000		75 000			1.6.	30.8.
<b>Saneerauskohteet yhteensä</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 262 304</b>	<b>4 262 304</b>			
<b>LAAJENNUSINVESTOINNIT</b>							
<b>Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
	0		0				
<b>Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
	0		0				
<b>Vesijohtoverkosto</b>							
<b>Vesijohtoverk. laajentaminen</b>		<b>215 000</b>		<b>145 000</b>			
Isopellonkatu, Viimalalenkki, Köökinmutka, Suulinreuna	130 000		130 000		70		30.6.
Tukkimiehentie vesijohto	5 000		15 000			15.6.	30.9.
tonttituotannon erittelemättömät	80 000		0				
<b>Viemäriverkosto</b>							
<b>Jätevesiviemäriverkoston laajentaminen</b>		<b>245 000</b>		<b>160 000</b>			
Isopellonkatu, Viimalalenkki, Köökinmutka, Suulinreuna,	160 000		160 000		70		30.6.
Rapsitie, Liinaharja	5 000		0				
tonttituotanto erittelemättömät	80 000		0				
<b>Hulevesiverkoston laajentaminen</b>		<b>265 000</b>		<b>232 696</b>			
Isopellonkatu, Viimalalenkki, Köökinmutka, Suulinreuna,	210 000		210 000		70		30.6.
Rapsitie, Liinaharja	5 000		0				
tonttituotannon erittelemättömät	50 000		0				
Erittelemättömät		<b>0</b>	22 696				
<b>Pumppaamot</b>							
<b>Pumppaamot laajentaminen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
			0				
<b>Laajennusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>725 000</b>	<b>725 000</b>	<b>537 696</b>	<b>537 696</b>			
<b>MUUT INVESTOINNIT</b>							
<b>Etäluettavat vesimittarit</b>	200 000	<b>200 000</b>	200 000				
<b>Muut investoinnit yhteensä</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			