

Tilanne 7.9.2022

**PORIN VESI**  
**INVESTOINTISUUNNITELMA 2022**

Investointikohde	johtokunta 15.12.2021	yht. €	arvio to- teumasta, €	arvio yht. €	valm.aste %	aloitus	valmis
<b>Hallinto</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
Laskutusjärjestelmä							
<b>Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.</b>		<b>125 000</b>		<b>153 000</b>			
Harjakankaan toimisto-osan rakennustekninen kunnos	40 000		53 000		100		16.6
Harjakankaan lämmitysjärjestelmän nykyaikaistaminen	30 000		35 000		50		27.10
Lukkarinsannan alavesisäiliöiden kunnostus, suunnitte	55 000		65 000		70		30.9
<b>Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>Verkostoyksikkö</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
Suunnittelu							
<b>Vesijohtoverkosto</b>		<b>110 000</b>		<b>65 000</b>			
Vesijohtoverk. laajentaminen							
14181483 Teerikallio	50 000		25 000		100		31.5.
Pyrstötiaisentie	20 000		20 000			15.9.	30.11.
Ryytimaankuja	20 000		20 000		100		15.9.
erittelemättömät	20 000						
Vesijohtoverk. saneeraus		<b>1 770 000</b>		<b>1 737 000</b>			
14181562 Pinomäki, 1250 m	120 000		60 000			1.10.	30.11
14181485 Koivistonluodontie, Kummuntie	330 000		330 000		50		30.11
14181473 Lukkarinsannantie	100 000		100 000		5		30.10
Eteläpoikkikatu	40 000		40 000		100		30.6.
14181553 Ulasoori-Pihlava plv 8750 - 3730	550 000		472 000		100		30.5.
14181486 Rajajuopa, 800 m, 200 PEH	120 000		100 000		40		15.11
14181484 Simeonintie, 420 m	50 000		60 000		100		15.5
14181560 Alikyläntie, Kestintie	150 000		150 000		50		30.10
14181564 Tursontie- Vanhakoivistontie	10 000		10 000		100		31.5.
14181559 Tiilinummi	235 000		235 000		60		15.12
14181561 Levontie	20 000		50 000		100		15.6.
14181563 Professorintien ympyrä	30 000		75 000		100		30.9.
erittelemättömät	15 000						
14181359 Kaanaa 2021			44 000		100		
14181557 Ruosniementie ja Jaakolantie 2021			11 000		100		
<b>Viemäriverkosto</b>		<b>210 000</b>		<b>120 000</b>			
Viem.verk. laajentaminen							
14181482 Teerikallio	120 000		50 000		100		31.5.
Pyrstötiaisentie	40 000		40 000			15.9.	30.11.

	Ryytimaankuja	30 000		30 000		100		15.8.
	erittelemättömät	20 000						
	<b>Viem.verk. saneeraus</b>		<b>790 000</b>		<b>870 000</b>			
	14181556 Herralahti	110 000		110 000		100		30.7.
	14181555 Ruosniemi	660 000		760 000		100		30.7.
	500 B, 530 m							
	400 B, 2300 m							
	300 B, 2400 m							
	600 B, 100 m							
	erittelemättömät	20 000						
<b>Hulevesiverkosto</b>								
	Hulevesiverkoston laajentaminen		<b>125 000</b>		<b>105 000</b>			
	Kanttorintie	40 000		40 000			1.10	30.11.
	Pyrstötiaisentie	35 000		35 000			15.9.	30.11.
	Ryytimaankuja	30 000		30 000		100		15.8.
	erittelemättömät	20 000						
	Hulevesiverkoston saneeraus		<b>490 000</b>		<b>480 000</b>			
	14181554 Käppärä, Päärnäinen , Tiilinummi	480 000		480 000		100		30.7.
	erittelemättömät	10 000						
<b>Pumppaamot</b>								
	Pumppaamot		<b>180 000</b>		<b>320 000</b>			
	Karttatie	80 000		150 000			15.9	30.11.
	Iltaruskontie	20 000		20 000			1.10.	30.11.
	Hyvelänjuovan svp	80 000		150 000			1.10.	15.12.
<b>Mittarikorjaamo</b>			<b>200 000</b>		<b>150 000</b>			
	Vesimittarit							
	etäluettavat mittarit	200 000		150 000				
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>			
				4 000 000				