

TALOUSARVION 2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET – TEKNINEN TOIMIALA

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Pori mahdollistaa yritystoiminnan kasvun ja uudistumisen		
TEKO	Yritysten perustaminen, sijoittuminen ja kasvu		
Tekninen toimiala			
TOIMENPIDE	Markkinavuoropuhelu hankinnoissa, hankkeiden yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Tunnistetaan alueen omien markkinoiden kannalta positiiviset vaikutukset.		
	Markkinavuoropuhelujen määrä. Käydään markkinavuoropuhelu hankkeissa, joiden arvo on yli 500 000 €. Pienemmissä hankkeissa / hankinnoissa arvioidaan tapauskohtaisesti hankinnan merkittävyyttä paikallisen elinkeinoelämän kannalta.	Lähtötaso	Tavoitetaso
		80 %	90 %
Selvitys toimenpiteen toteutumisesta: Infrayksikössä on käyty markkinavuoropuhelu viheralueiden hoitotöistä. Tilayksikössä ei käytyjä markkinavuoropuheluja. Tavoite ei toteutunut.			

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Asukasmäärään vaikuttaminen		
TEKO	Kehitämme Poria ympärivuotisena tapahtuma- ja kulttuurikaupunkina		
Tekninen toimiala			
TOIMENPIDE	Kirjurinluodon matkailu- ja tapahtumaedellytysten kehittäminen.		
MITTARI	Kalafornian ja Kirjurinluodon kehittämissuunnitelmasta sisällytetään vuoden 2026 investointisuunnitelmaan 3 toimenpidettä	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Kehittämissuunnitelma valmisteilla	3 toimenpidettä talousarvioon 2026
Selvitys toimenpiteen toteutumisesta: Teknisen toimialan työohjelmassa 2026 on Kirjurin leiriytymisalueen rakentamiseen varattu 300 000 €, Rauman sillan aluevaraussuunnitelmaan ja liikenteelliseen selvitykseen 80 000 € ja Keskusleikkipuiston saneerausinvestointeihin on varattu rahaa viheralueiden saneerauksissa. Tavoite toteutui.			

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Ylivertaiset asuinympäristöt ja keskustan kehittäminen		
TEKO	Keskustan kehittämisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen		
Tekninen toimiala			
TOIMENPIDE	Tulevaisuuden keskustakirjaston suunnittelu		
MITTARI	1. Pääkirjasto-rakennuksen toteutussuunnittelun käynnistäminen valmiin hankesuunnitelman pohjalta	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Hankesuunnittelu valmis	Toteutussuunnittelu käynnissä
TOIMENPIDE	Kauppatorin toteutussuunnittelun käynnistäminen		
MITTARI	2. Suunnittelun tilanne	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Yleissuunnitelma hyväksytty	Toteutussuunnittelu käynnissä
TOIMENPIDE	Keskustan liikenneverkkosuunnitelman yleissuunnitelman käynnistäminen		
MITTARI	3. Suunnittelun tilanne	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Keskustan liikenneverkkosuunnitelma hyväksytty	Yleissuunnittelu käynnissä
Selvitys toimenpiteiden toteutumisesta:			

TALOUSARVION 2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET – TEKNINEN TOIMIALA

1. Talousarvion 2026 mukaisesti pääkirjastopalveluita käsitellään kevään 2026 aikana. **Tavoite ei toteutunut.**
2. Kauppatorin toteutussuunnittelusta on tehty hankintapäätös ja suunnittelu on käynnistynyt. **Tavoite toteutui.**
3. Keskustan liikenneverkkosuunnitelman ohjausryhmä on nimetty, aloituskokous on pidetty ja tarjouspyyntöä varten tehtävät taustaselvitykset ovat käynnissä. **Tavoite ei toteutunut.**

Infrastruktuurin kunnossapito

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Toimivat yhteydet		
TEKO	Suomen parhaat pyörätiet ja -reitit		
TOIMENPIDE	Pyöräteiden käytettävyyden parantaminen ja korjausvelan kasvun hillitseminen täydentämällä, perusparantamalla ja päällystämällä polkupyöräteitä ja reittejä sekä parantamalla opastusta ja kunnossapitomenetelmiä.		
MITTARI	1. Laadukkaita pyöräreittejä lisätään vuosittain (km) 2. Pyöräreittejä saneerataan/uudistetaan vuosittain (kpl) 3. Tehostetun talvihoidon pilotti 2024-26 (ELY)	Lähtötaso 0,5 1-3 -	Tavoitetaso 0,5 1 Tot.
Selvitys toimenpiteen toteutumisesta: 1. Hyveläntien jalankulku- ja pyörätiet välille Iltaruskontien-Pohjoisväylä (470 m) on rakennettu. Tavoite toteutui. 2. Varvinrannan jalankulku- ja pyörätien perusparannus on toteutettu, mutta asfaltointi tehdään vuonna 2026. Tavoite ei toteutunut. 3. Tehostetun talvihoidon pilotti on käynnissä. Tavoite toteutui.			

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Pori on lasten ja nuorten kaupunki		
TEKO	Pidämme leikki- ja lähiliikuntapaikat hyvässä kunnossa		
TOIMENPIDE	Leikkimisen ja liikkumisen edistäminen lisäämällä perusparantamalla ja uudistamalla leikki- ja lähiliikuntapaikkoja, kehittämällä lähiliikuntapaikkojen monikäyttöisyyttä ja kalustoa.		
MITTARI	1. Leikkipuistoja lisätään tai peruskorjataan vuosittain 2. Lähiliikuntapaikkoja lisätään tai peruskorjataan vuosittain 3. Uudenlaisten välineiden hankinta (trendit) vuosittain	Lähtötaso 2-3 1-2 2	Tavoitetaso 3 2 2
Selvitys toimenpiteen toteutumisesta: 1. Välipellon leikkipaikan rakentaminen Murtosenmutkassa on valmis, Joukahaisenpuiston leikkipaikan saneeraus Väinölässä on käynnistynyt välinehankinnoilla ja maastotöillä, Aurinkopuiston leikkipaikan valaistuksen suunnittelu Noormarkussa on valmis ja omana työnä tehtävät osuudet ovat valmiit, Sammonpuiston perusparannus on aloitettu. Tavoite ei toteutunut. 2. Veturitallin puiston suunnittelu on käynnissä, Kuninkaanhaan lähiliikuntapaikan tarveselvitys on valmis. Tavoite ei toteutunut 3. Yksi uudenlainen leikkiväline on hankittu 2025 Virtuoosin ja tulevan Sylvian tivolin käyttöön Kirjurinluotoon. Tavoite ei toteutunut			

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Jokaisella porilaisella on mahdollisuus terveelliseen, aktiiviseen ja turvalliseen elämään		
TEKO	Viihtyisät ja turvalliset puitteet ulkoilulle, liikkumiselle, kulttuurille ja asumiselle		
TOIMENPIDE	Viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö kehittämällä puhtaanapitoa, kaupunkikuvaa ja esteettömyyttä.		
MITTARI	1. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kunnossapidossa 2. Kalusteohjeen laatiminen 3. Yleisten alueiden valaistuksen uudistaminen	Lähtötaso Ei käytössä Ei ole 1 Milj. €	Tavoitetaso / valmiusaste Hankinta tehty Käynnistynyt 1 Milj. €

TALOUSARVION 2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET – TEKNINEN TOIMIALA

	4. Vuosittainen uudelleenpäälystysmääräraha	1,5 Milj.€	2 Milj.€
	5. Vuosittainen ajoneuvo- ja kalustomääräraha	1,5 Milj.€	1,5 Milj. €
Selvitys toimenpiteen toteutumisesta: 1. Eri järjestelmiin on tutustuttu. Valmistelusta vastaa tietohallintoyksikkö. Jatkuu 2026. Tavoite ei toteutunut 2. Kalusteohjeen valmistelu käynnistynyt. Tavoite toteutui. 3. Katuvalaistuksen saneerauksiin käytettiin 1,2 miljoonaa euroa. Lisäksi yleisten alueiden valaistuksen uudistamista on vahvistettu rekrytoimalla katuvaloinsinööri. Tavoite toteutui. 4. Uudelleenpäälystystyöt etenivät talousarvion mukaisesti, asfalttiurakka kilpailutettiin ja päälystyksiin käytettiin n. 1,9 M€. Tavoite toteutui. 5. Ajoneuvo- ja kalustohankinnat etenevät hankesuunnitelman mukaisesti. Kalustohankintoihin käytettiin 1,6 miljoonaa euroa. Tavoite toteutui.			

Tilatehokkuus

PAINOPISTE	Tasapainoinen talous		
TAVOITE	Kaupunki omistaa tiloja vain palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen tarvittavan määrän		
TEKO	Rakennus- ja tilaomaisuuden realisointi		
TOIMENPIDE	Kiinteistöohjelman mukaisesti ohjelmoitujen rakennusten realisointi		
MITTARI	1. Myytäväksi laitettujen rakennusten määrä (kpl) 2. Toteutuneet myynnit (kiinteistöohjelmassa 140 kpl) 3. Purkukuntoisista rakennuksista purkamatta olevat rakennukset (kpl)	Lähtötaso 0 0 107	Tavoitetaso 20 5 98

Selvitys toimenpiteen toteutumisesta:

1. Myytäväksi laitettujen rakennusten määrä [31 kpl]:
 Sininauhan rakennukset 2kpl
 Riihikadun päiväkot, Kyläsaaren palvelukoti 8kpl,
 As. Oy Säästömarkku 1kpl
 Kiinteistö Oy Väinöläntammi, 1kpl
 As. Oy Päkärä, 1kpl
 Kiertokatu 16 päiväkot, 1kpl
 Kiinteistö Oy Keskusmarkku, 1kpl
 Kiertokatu 14 as1 1kpl
 Ahlaisten venevaja 1 kpl
 FK-rata 6kpl,
 Radioamatöörien tilat, 1kpl
 Reposaaressen lääkäritalo 2kpl
 As. Oy Porin Apollontie (YH:lle)
 As. Oy Porin Satakunnankatu (YH:lle)
 As. Oy Porin Parikoti (YH:lle)
 Kiertokatu asunnot (YH:lle)
Tavoite toteutunut
2. Toteutuneet myynnit 14 kpl (allekirjoitetut kauppakirjat, Kiertokatu 14 as 1 ja Antinranta sekä As. Oy Porin Apollontie, As. Oy Porin Satakunnankatu, As. Oy Porin Parikoti ja Kiertokadun asunnot YH:lle 38 asuntoa) FK-radan rakennukset 6 kpl ja Reposaaressen lääkäritalo 2 kpl. **Tavoite toteutui.**
3. Purkukuntoisista rakennuksista purkamatta olevat rakennukset 104
 (purettiin 3 kpl, Liinaharjan entinen vanhainkoti ja Ahlaisten vanha koulu) lisäksi osapurkuja mm. Kyläsaaren koulun vanha liikuntasali) **Tavoite ei toteutunut.**

PAINOPISTE	Vastuullisuus		
TAVOITE	Palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt pidetään kunnossa		
TEKO	Toimitilat säilyvät suunnitellulla tasolla palvelutuotannon käytössä		
TOIMENPIDE	Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman toteuttaminen säilytettävissä ja kehitettävissä rakennuksissa.		
MITTARI	1. Valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän hyödyntäminen 2. <u>Kunnossapitoinvestointien taso:</u> Päiväkodit 2,0 €/m2/kk, (16 000 m2) Koulut 1 €/m2/kk, (108 000 m2) Kulttuuri- ja hallinto 0,5 €/m2/kk, (95 000 m2) Liikunta- ja vapaa-aika 1 € /m2/kk, (44 000 m2)	Lähtötaso Järjestelmä käytössä 550 000 € 900 000 € 720 000 € 760 000 €	Tavoitetaso PTS:n vaikuttavuusarviointi tehty 400 000 € 1 300 000 € 570 000 € 530 000 €

TALOUSARVION 2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET – TEKNINEN TOIMIALA

	Muut ennalta arvaamattomat Yhteensä	1 070 000 € 4 000 000 €	1 200 000 € 4 000 000 €
Selvitys toimenpiteen toteutumisesta: 1. Valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän datan tarkistus ja lisäys on aloitettu. Koulutuksia ja viikkopalavereita on pidetty suunnitellusti. Tavoite toteutui. 2. Kunnossapitoinvestointeja toteutettiin 5,2 miljoonalla eurolla, josta päiväkotien osuus 0,3 miljoonaa euroa, koulujen osuus 1,3 miljoonaa euroa, kulttuuri- ja hallintorakennusten osuus 0,2 miljoonaa euroa ja liikunta- ja vapaa-ajan rakennusten osuus 2,4 miljoonaa euroa. Konsernipalvelujen, hyvinvointialueen, teknisen toimiala ja elinvoima- ja ympäristötoimialan käytössä olevien rakennusten osuus oli 0,9 miljoonaa euroa. Tavoite toteutui.			

PAINOPISTE	Vastuullisuus		
TAVOITE	Energian kokonaiskäytön vähentäminen		
TEKO	Toimitilojen kunnossapidossa panostetaan valaistuksen optimointiin ja automatisointiin		
TOIMENPIDE	Valaistuksen ohjaaminen Energian tarpeenmukaisen käytön ymmärryksen lisääminen.		
MITTARI	1. Valaisinryhmämuutokset ledeihin (kpl) 2. Kokonaisenergiamäärän hallintajärjestelmän käyttöönotto	Lähtötaso 3 Järjestelmä ä ei ole	Tavoitetaso 5 Järjestelmä toiminnassa
Selvitys toimenpiteen toteutumisesta: 1. Valaisinryhmämuutoksia on tehty 6: Cygnaeuksen käytävät, Korjaamon halli, päiväkoti Tuulentuvan sisä- ja ulkovalot, Urheilutalon 1. krs., Käppärän koulun luokat ja ruokala, Ahlaisten koulun liikuntasali. Tavoite toteutui. 2. Kokonaisenergiamäärän hallintajärjestelmä on tilattu, kehitystyö on valmis ja julkaisu on valmisteilla. Tavoite toteutui.			