

PORIN VESI
INVESTOINNIT 2023

Investointikohde	johtokunta 20.12.2022	yht. €	arvio to- teumasta, €	arvio yht. €	valm.aste %	aloitus	valmis
Hallinto		0		0			
Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.		1 580 000		1 504 000			
276 Alavesisäiliöiden saneerausta	1 460 000		1 350 000		100		5.5.
277 Harjakangas kalkin syöttö uusinta	120 000		154 000		20	1.5.	15.12. 15.12.
Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus		0		35 000			
Lavian puhdistamon ilmastuskompressorit			35 000		10	1.5.	15.12.
Verkostoyksikkö		0		0			
Suunnittelu							
Vesijohtoverkosto		190 000		123 000			
Vesijohtoverk. laajentaminen							
273 Järviojantie, Vaininontie, Ratsuntie, Lammahaantie,-po	80 000		93 000		100		31.5.
Radanvarrentie	20 000		20 000			15.8.	30.11.
Rapsitie, Liinaharja	5 000		5 000			auki	
Alasintie, Palstakallio	5 000		5 000			15.9.	30.11.
Määrittelemättömät	80 000						
Vesijohtoverk. saneeraus		790 000		1 008 675			
Uusikoivisto, Riihikedonkatu	100 000		100 000			1.6.	15.12.
272 Tahkoluodon syöttö, 1400 m 225PEH	120 000		130 000		100		1.6.
Vähäraumantien 200V 1950/160PEH, 1100 m.	150 000		150 000		50		15.10.
Makasiintie,- Korpolaisen- ja Murtotie, 300V, 1950/225	150 000		150 000			1.8.	15.12.
284 Kiuruksija, 150 m, 160 PE	30 000		51 000		100		30.4.
285 Uudenniityntie, 400 m, 110 PE	40 000		59 000		100		30.4.
287 Sampola, Puhurintie	70 000		159 000		90		15.6.
Sinerväisen,-Herhiläisen,-Saarelaisen,-Suvantolaisentie	70 000		70 000			1.7.	30.9.
Määrittelemättömät	60 000		23 675				
Rajajuopa 2022			49 000		100		15.12.
Lukkarinnansannantie 2022			17 000		100		31.1.
2022 vuoden asf.			50 000				
Viemäriverkosto		270 000		293 000			
Viem.verk. laajentaminen							
tonttituotanto							
Radanvarrentie	60 000		60 000			15.8.	30.11.
274 Järviojantie, Vaininontie, Ratsuntie, Lammahaantie,-po	80 000		93 000		100		31.5.
271 Tahkoluodon siirtoviemäri, 1500 m	120 000		130 000		100		1.6.
Rapsitie, Liinaharja	5 000		5 000			auki	
Alasintie, Palstakallio	5 000		5 000			15.9.	30.11.
Viem.verk. saneeraus		1 625 000		1 513 325			
280 Pääviemäri 425 m 1600B ja välppärakennus	1 200 000		1 153 325		100		10.6.
278 Valajankatu, Tehdaskatu, 300B/400B	45 000		45 000		100		10.6.
278 Korsitie	15 000		15 000		100		15.3.
278 Noormarkku, n.1200 m	300 000		300 000		100		10.6.
määrittelemättömät	65 000		0				
Kalusto		0		0			
Hulevesiverkoston laajentaminen		120 000		98 000			
tonttituotannon määrittelemättömät	35 000		0				
275 Järviojantie, Vaininontie, Ratsuntie	80 000		93 000		50		31.5.
Rapsitie, Liinaharja	5 000		5 000			auki	
Hulevesiverkoston saneeraus		25 000		25 000			
279 Valajankatu, 300B, 200m	25 000		25 000		100		31.3.
Pumppaamot		200 000		200 000			
Pumppaamot							
Tasatie	100 000		0				
286 Pyntösjärvi	100 000		200 000		10		31.8.
Mittarikorjaamo		200 000		200 000			
Vesimittarit							
etäluettavat mittarit	200 000		200000				31.12.
MENOT YHTEENSÄ	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			