

PORIN VESI
INVESTOINNIT 2023

Investointikohde	johtokunta 20.12.2022	yht. €	arvio to- teumasta, €	arvio yht. €	valm.aste %	aloitus	valmis
Hallinto		0		0			
Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.		1 580 000		1 601 675			
276 Alavesisäiliöiden saneerausta	1 460 000		1 347 708		100		5.5.
277 Harjakangas kalkin syöttö uusinta	120 000		165 000		50		15.12.
297 Harjakankaan kaivon rakentaminen			88 967		60		15.12.
Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus		0		35 000			
292 Lavian puhdistamon ilmastuskompressorit			35 000		30	5.9.	15.11.
Verkostoyksikkö		0		0			
Suunnittelu							
Vesijohtoverkosto							
Vesijohtoverk. laajentaminen		190 000		144 000			
273 Järviojantie, Vaininontie, Ratsuntie, Lammahaantie,-po	80 000		98 000		100		31.5.
293 Radanvarrentie	20 000		41 000		10		30.11.
Rapsitie, Liinaharja	5 000		0			1.11.	30.11.
Alasintie, Palstakallio	5 000		5 000				
Määrittelemättömät	80 000						
Vesijohtoverk. saneeraus		790 000		942 000			
291 Uusikoivisto, Riihikedonkatu	100 000		100 000		100		8.9.
272 Tahkoluodon syöttö, 1400 m 225PEH	120 000		150 000		100		1.6.
289 Vähäraumantien 200V 1950/160PEH, 1100 m.	150 000		150 000		90		15.10.
Makasiintie, Korpolaisten- ja Murtotie, 300V, 1950/225	150 000		0				
284 Kiurukuja, 150 m, 160 PE	30 000		53 000		100		30.4.
285 Uudenniityntie, 400 m, 110 PE	40 000		59 000		100		30.4.
287 Sampola, Puhurintie	70 000		184 000		100		15.6.
288 Sinerväisen-, Herhiläisen-, Saarelaisen-, Suvantolaisenti	70 000		100 000		50		30.11.
Määrittelemättömät	60 000		0				
Rajajuopa 2022			49 000		100		15.6.
Lukkarinnansannantie 2022			17 000		100		31.1.
2022 vuoden asf.			50 000				
283 Tiilinummi 2022 lopputyöt			30 000				
Viemäriverkosto							
Viem.verk. laajentaminen		270 000		359 000			
tonttituotanto							
294 Radanvarrentie	60 000		100 000		10		30.11.
274 Järviojantie, Vaininontie, Ratsuntie, Lammahaantie,-po	80 000		98 000		100		31.7.
271 Tahkoluodon siirtoviemäri, 1500 m	120 000		156 000		100		1.6.
Rapsitie, Liinaharja	5 000		0			1.11.	30.11.
Alasintie, Palstakallio	5 000		5 000				
Viem.verk. saneeraus		1 625 000		1 513 325			

280 Pääviemäri 425 m 1600B ja välppärakennus	1 200 000		1 153 325		100	10.6.
278 Valajankatu, Tehdaskatu, 300B/400B	45 000		45 000		100	10.6.
278 Korsitie	15 000		15 000		100	15.3.
278 Noormarkku, n.1200 m määrittelemättömät	300 000 65 000		300 000 0		100	10.6.
Kalusto		0		0		
Hulevesiverkoston laajentaminen tonttutuotannon määrittelemättömät	35 000	120 000	0	98 000		
275 Järviojantie, Vainiontie, Ratsuntie Rapsitie, Liinaharja	80 000 5 000		98 000 0		100	31.7.
Hulevesiverkoston saneeraus 279 Valajankatu, 300B, 200m	25 000	25 000	25 000	25 000	100	31.3.
Pumppaamot						
Pumppaamot		200 000		177 000		
Tasatie	100 000		0			
286 Pyntösjärvi	100 000		177 000		80	15.10.
Mittarikorjaamo		200 000		105 000		
Vesimittarit etäluettavat mittarit	200 000		105 000			31.12.
MENOT YHTEENSÄ	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		