

PORIN VESI  
INVESTOINTIEN TOTEUMA 2023

Investointikohde	johtokunta 20.12.2022	yht. €	arvio to- teumasta, €	arvio yht. €	valm.aste %	aloitus	valmis
<b>Hallinto</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.</b>		<b>1 580 000</b>		<b>1 592 708</b>			
276 Alavesisäiliöiden saneerausta	1 460 000		1 347 708		100		5.5.
277 Harjakangas kalkin syöttö uusinta	120 000		165 000		80		15.12.
297 Harjakankaan kaivon rakentaminen			80 000		80		15.12.
<b>Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus</b>		<b>0</b>		<b>35 000</b>			
292 Lavian puhdistamon ilmastuskompressorit			35 000		80		15.11.
<b>Verkostoyksikkö</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
Suunnittelu							
<b>Vesijohtoverkosto</b>		<b>190 000</b>		<b>130 529</b>			
Vesijohtoverk. laajentaminen							
PM 273 Järviojantie, Vaininontie, Ratsuntie, Lammahaantie,-po	80 000		84 529		100		31.5.
KV 293 Radanvarrentie	20 000		41 000		50		30.11.
KV Rapsitie, Liinaharja	5 000		0			15.11.	30.11.
KV Alasintie, Palstakallio	5 000		5 000				
Määrittelemättömät	80 000						
Vesijohtoverk. saneeraus		<b>790 000</b>		<b>1 085 998</b>			
KV 291 Uusikoivisto, Riihikedonkatu	100 000		110 000		100		8.9.
MJ 272 Tahkoluodon syöttö, 1400 m 225PEH	120 000		211 770		100		1.6.
KV 289 Vähäraumantien 200V 1950/160PEH, 1100 m.	150 000		169 655		100		15.10.
KV <del>Makasiintie, Korpolaisten ja Murtotie, 300V, 1950/225</del>	150 000		0				
PM 284 Kiurukuja, 150 m, 160 PE	30 000		50 782		100		30.4.
KV 285 Uudenniityntie, 400 m, 110 PE	40 000		56 104		100		30.4.
PM 287 Sampola, Puhurintie	70 000		184 623		100		15.6.
PM 288 Sinerväisen-, Herhiläisen-, Saarelaisen-, Suvantolaisenti	70 000		118 000		70		30.11.
298 Vuoden 2022 viimeistelytyöt	60 000		130 629				
281 Rajajuopa 2022			44 318		100		15.6.
283 Tiilinummi 2022 lopputyöt			10 117		100		30.9.
<b>Viemäriverkosto</b>		<b>270 000</b>		<b>308 316</b>			
Viem.verk. laajentaminen							
tonttituotanto							
KV 294 Radanvarrentie	60 000		100 000		50		30.11.
PM 274 Järviojantie, Vaininontie, Ratsuntie, Lammahaantie,-po	80 000		106 856		100		31.7.
MJ 271 Tahkoluodon siirtoviemäri, 1500 m	120 000		96 460		100		1.6.
KV Rapsitie, Liinaharja	5 000		0			15.11.	30.11.
KV Alasintie, Palstakallio	5 000		5 000				
Viem.verk. saneeraus		<b>1 625 000</b>		<b>1 519 631</b>			
PM 280 Pääviamäri 425 m 1600B ja välppärakennus	1 200 000		1 159 631		100		10.6.

MJ	278 Valajankatu, Tehdaskatu, 300B/400B	45 000		45 000		100		10.6.
MJ	278 Korsitie	15 000		15 000		100		15.3.
PM	278 Noormarkku, n.1200 m määrittelemättömät	300 000		300 000		100		10.6.
		65 000		0				
	Kalusto		0		0			
	Hulevesiverkoston laajentaminen tonttutuotannon määrittelemättömät	35 000	120 000	0	102 615			
PM	275 Järviojantie, Vaininontie, Ratsuntie	80 000		102 615		100		31.7.
KV	Rapsitie, Liinaharja	5 000		0				
	Hulevesiverkoston saneeraus		25 000		25 000			
MJ	279 Valajankatu, 300B, 200m	25 000		21 273		100		31.3.
	<b>Pumppaamot</b>							
	Pumppaamot		200 000		186 814			
	Tasatie	100 000		0				
PM	286 Pyntösjärvi	100 000		173 000		100		15.10.
	282 Hyvelänjuovan hulevesipumppaamo uusinta 2022			13 814				
	<b>Mittarikorjaamo</b>							
	Vesimittarit		200 000		104 725			
	006 etäluettavat mittarit	200 000		104 725		75		31.12.
	<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 087 609</b>	<b>5 087 609</b>			