

PORIN VESI, LIIKELAITOS

Tilanne 12.9.2024

INVESTOINNIT 2024

Investointikohde	johtokunta 19.12.2023	yht. €	arvio to- teumasta, €	arvio yht. €	valm.aste %	aloitus	valmis
SANEERAUSINVESTOINNIT							
Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.		1 410 000		1 667 668			
302 Alavesisäiliön B saneeraus	650 000		862 668		100		24.5.
318 Harjakankaan lämmityksen uusinta	300 000		430 000		40		31.12.
313 Harjakangas paineilmakompressorit ml. putkiston sekä sähköjen muutos	200 000		165 000		70		31.10.
319 Harjakangas puhdasvesipumpun uusinta	170 000		210 000		10		30.11.
Harjakangas-kuulukaivojen-putkistomuutokset	90000						
Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus		30 000		0			
Lavian-jätevedenpuhdistamon-katon korjaus	30 000						
Vesijohtoverkosto							
Vesijohtoverkosto		980 000		986 330			
306 Uusikoivisto, jatkuu 2024 Riihikedonkatu, Uusikoivistontie	200 000		300 000		70		30.12.
304 Puhurintie Aarnintie yhteys	200 000		140 000		90		30.10.
305 Saarelaisen-, Suvantolaisentie	150 000		211 000		60		30.10.
Makasiinintie-,Korpolaisten- ja Murtotie-300V-,1950/225 PEH, 900m	150 000						
308 Murskatie	65 000		94 000		50		15.11.
309 Rusthollintie	65 000		80 000		50		15.12
310 Karttatie	50 000		67 000		95		30.10
erittelemättömät	100 000		94 330				
Viemäriverkosto		1 405 000		1 224 304			
Jätevesiviemäriverkosto		1 100 000	1 047 000	1 224 304			
303 Pihlava tulo Reposaaari 1400 m B800 ja B1000	1 100 000		1 047 000		100		30.4.
312 Pormestarinluoto, 600B, 600m	200 000		177 304		100		1.2.
erittelemättömät	105 000		0				
Hulevesiverkoston saneeraus		0		65 000			
322 Tapulikatu sukitus			65 000		70		30.10.
Pumppaamot		250 000		344 000			
Pumppaamot saneeraus		250 000		344 000			
317 Nyylundin pumppaamon linjan tarpeet	100 000		150 000		50		31.12.
320 Pumppaamosaneeraus, Leppäkorven jv-pumppaamo	75 000		97 000		20		15.10.
321 Pumppaamosaneeraus, Viljapellon jv-pumppaamo	75 000		97 000		20		30.10.
Saneerauskohteet yhteensä	4 075 000	4 075 000	4 287 302	4 287 302			
LAAJENNUSINVESTOINNIT							
Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.		0	0	0			
	0		0				
Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus		0	0	0			
	0		0				
Vesijohtoverkosto		215 000		117 892			
Vesijohtoverk. laajentaminen		215 000		117 892			
299 Isopellonkatu, Viimalalenkki, Köökinmutka,Suulinreuna	130 000		87 892		100		30.6.
323 Tukkimiehentie vesijohto	5 000		30 000				30.10.
tonttituotannon erittelemättömät	80 000		0				
Viemäriverkosto		245 000		132 463			
Jätevesiviemäriverkoston laajentaminen		245 000		132 463			
300 Isopellonkatu, Viimalenki, Köökinmutka, Suulinreuna,	160 000		132 463		100		30.6.
Rapsitie, Liinaharja	5 000		0				
tonttituotanto erittelemättömät	80 000		0				
Hulevesiverkoston laajentaminen		265 000		212 343			
			0				
301 Isopellonkatu, Viimalanlenkki, Köökinmutka, Suulinreuna,	210 000		212 343		100		30.6.
Rapsitie, Liinaharja	5 000		0				
tonttituotannon erittelemättömät	50 000		0				
Erittelemättömät		0	0	0			
Pumppaamot		0	0	0			
Pumppaamot laajentaminen		0	0	0			
			0				
Laajennusinvestoinnit yhteensä	725 000	725 000	462 698	462 698			
MUUT INVESTOINNIT							
Etäluettavat vesimittarit	200 000	200 000	250 000	250 000			
Muut investoinnit yhteensä	200 000	200 000	250 000	250 000			
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			