

Tilanne 30.11.2022

PORIN VESI
INVESTOINTISUUNNITELMA 2022

Investointikohde	johtokunta 15.12.2021	yht. €	arvio to- teumasta, €	arvio yht. €	valm.aste %	aloitus	valmis
Hallinto		0		0			
Laskutusjärjestelmä							
Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.		125 000		149 216			
Harjakankaan toimisto-osan rakennustekninen kunnos	40 000		53 670		100		16.6.
Harjakankaan lämmitysjärjestelmän nykyaikaistaminen	30 000		35 000		70		31.12.
Lukkarinsannan alavesisäiliöiden kunnostus, suunnitte	55 000		60 546		100		30.9.
Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus		0		0			
Verkostoyksikkö		0		0			
Suunnittelu							
Vesijohtoverkosto		110 000		54 615			
Vesijohtoverk. laajentaminen							
14181483 Teerikallio	50 000		26 238		100		31.5.
Pyrstötiaisentie	20 000		24 064		100		30.11.
Ryytimaankuja	20 000		4 313		100		15.9.
erittelemättömät	20 000						
Vesijohtoverk. saneeraus		1 770 000		1 761 145			
14181562 Pinomäki, 1250 m	120 000		0				ei toteudu 2022
14181485 Koivistonluodontie, Kummuntie	330 000		350 000		100		30.11
14181473 Lukkarinsannantie	100 000		100 000		50		31.12.
Eteläpoikkikatu	40 000		36 586		100		30.6.
14181553 Ulasoori-Pihlava plv 8750 - 3730	550 000		415 706		100		30.5.
14181486 Rajajuopa, 800 m, 200 PEH	120 000		100 000		60		31.12.
14181484 Simeonintie, 420 m	50 000		65 367		100		15.5
14181560 Alikyläntie, Kestintie	150 000		173 766		100		30.11.
14181564 Tursontie- Vanhakoivistontie	10 000		9 585		100		31.5.
14181559 Tiilinummi	235 000		235 000		80		31.12.
14181561 Levontie	20 000		62 424		100		15.6.
14181563 Professorintien ympyrä	30 000		90 816		100		30.9.
erittelemättömät	15 000		54 983				
14181359 Kaanaa 2021			55 989		100		
14181557 Ruosniementie ja Jaakolantie 2021			10 923		100		
Viemäriverkosto		210 000		83 814			
Viem.verk. laajentaminen							
14181482 Teerikallio	120 000		43 608		100		31.5.
Pyrstötiaisentie	40 000		34 353		100		30.11.

Ryytimaankuja	30 000		5 853		100	15.8.
erittelemättömät	20 000					
Viem.verk. saneeraus		790 000		888 000		
14181556 Herralahti	110 000		128 000		100	30.7.
14181555 Ruosniemi	660 000		760 000		100	30.7.
500 B, 530 m						
400 B, 2300 m						
300 B, 2400 m						
600 B, 100 m						
erittelemättömät	20 000					
Hulevesiverkosto						
Hulevesiverkoston laajentaminen		125 000		85 624		
Kanttorintie	40 000		40 000		80	15.12.
Pyrstötaientie	35 000		40 412		100	30.11.
Ryytimaankuja	30 000		5 212		100	15.8.
erittelemättömät	20 000					
Hulevesiverkoston saneeraus		490 000		495 791		
14181554 Käppärä, Päärnäinen , Tiilinummi	480 000		495 791		100	30.7.
erittelemättömät	10 000					
Pumppaamot						
Pumppaamot		180 000		321 795		
Karttatie	80 000		151 795		100	30.11.
Iltauskontie	20 000		0			
Hyvelänjuovan svp	80 000		170 000		1.12.	31.12.
Mittarikorjaamo		200 000		160 000		
Vesimittarit						
etäluettavat mittarit	200 000		160 000		40	31.12.
MENOT YHTEENSÄ	4 000 000	4 000 000		4 000 000		
			4 000 000			